

週間工程表（4週） 工事名 蓼科東急リゾートヴィラ6B・9H・9J棟大規模修繕工事

構造	R C造	契約工期	着工令和3年3月1日	株式会社 日装	作図
規模	地上2階		竣工令和3年7月21日		
面積					

工事場所 長野県 茅野市北山鹿山

工種	月・日	実施工程（先週）							実施工程（今週）							予定工程（来週）							予定工程（再来週）						
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	6/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
6B	15																												
	16																												
9H	15																												
	16																												
9J	15																												
	16																												

シール残工事
ガラス廻り
皿上化粧
(バルコニー面)
6月中旬予定

シール残工事
ガラス廻り
皿上化粧
(バルコニー面)
6月中旬予定

備考