

工 事 週 報 実 施 工 程 表 施 工 報 告		蓼科東急リゾートヴィラ5A～5I棟大規模修繕工事																												令和3年5月18日 作成		監督員	現場代理人	NO.																					
		請負者 株式会社 日装																												令和3年 月 日 修正				1																					
施工場所	区 分 月 / 日 曜	実 施 工 程 表 (先週)														実 施 工 程 表 (今週)														予 定 工 程 表 (来週)						予 定 工 程 表 (再来週)																			
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
準備工																																																							
5A		シーリング撤去・打替え 鉄部塗装														外壁洗浄 バルコニー面塗装														通路面塗装																									
5B		外壁洗浄 バルコニー面塗装 通路床ウレタン防水																												通路面塗装																									
5C		鉄部・木部塗装 シーリング撤去・打替え														外壁洗浄 バルコニー面塗装																				通路面塗装																			
5D		鉄部・木部塗装 外壁補修														外壁洗浄 バルコニー面塗装														土間研り 土間補修						通路面塗装 アスファルト防水																			
5E		シーリング撤去・打替え														外壁洗浄 バルコニー面塗装																				通路面塗装																			
5F		外壁洗浄 バルコニー面塗装																												土間研り 土間補修						通路面塗装 アスファルト防水																			
5G		外壁洗浄 バルコニー面塗装																												通路面塗装																									
5H		外壁補修 外壁洗浄														バルコニー面・通路面塗装																				鉄部・木部塗装																			
5I		外壁洗浄 バルコニー面塗装																																		通路面塗装																			
雑工事		通路床不陸調整														トプライト板金補修																																							
打合せ等																														第4回定例打合せ 現場確認																									
立会検査																																																							
備考																																																							