

工事週報 実施工程表 施工報告		令和5年5月15日 蓼科東急リゾートヴィラK棟大規模修繕 3週間工程表 受注者 株式会社ウエハラ																		監督員	現場代理人	NO.				
区分		実施工程表(先週)						実施工程表(今週)						実施工程表(来週)						施工報告			資料の有無			
施工場所	月/日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		※報告は一工程終了毎とする。		
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
仮設工事																										
仮設足場工事																										
躯体補修工事				躯体補修																						
シーリング工事			シーリング打替え						シーリング打替え																	
屋根防水工事	屋根養生								屋根ケレン・錆止・中上塗塗装工事							屋根ケレン上塗塗装工事										
内外壁 上裏天井工事				共用部養生軒天井塗装工事					共用部軒天井塗装壁塗装工事							軒天井・壁塗装工事										
鉄部木部補修 塗装工事			共用部・PS・手摺塗装																							
床防水工事																										
建築雑工事																										
検査・手直し他																										
記事 (検査項目等記載)								定 第 4 回 議												現場代理人 小林 真吾						

工事週報 実施工程表 施工報告		令和5年5月15日 蓼科東急リゾートヴィラL棟大規模修繕 3週間工程表 受注者 株式会社ウエハラ																		監督員	現場代理人	NO.							
区分		実施工程表(先週)						実施工程表(今週)						実施工程表(来週)						施工報告									
施工場所	月/日	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	※報告は一工程終了毎とする。						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日							
仮設工事																													
仮設足場工事																													
躯体補修工事																													
シーリング工事																													
屋根防水工事							休	日						休	日						休	日							
内外壁 上裏天井工事		L2南面養生軒天井壁塗装												L1南面養生軒天井壁塗装															
鉄部木部補修 塗装工事				外部バルコニー木部・手摺塗装					外部バルコニー木部・手摺塗装									外部バルコニー木部・手摺塗装											
床防水工事									バルコニーウレタン塗膜防水									バルコニーウレタン塗膜防水											
建築雑工事																													
検査・手直し他																													
記 事 (検査項目等記載)								定例 4回 全確												現場代理人 小林 真吾									

資料の有無

